



**1. AM**

SEMUA PELAN-PELAN, SPESIFIKASI DAN KIRAAN-KIRAAN HENDAKLAH MEMATUHI ARAHAN-ARAHAN BERIKUT DAN NYATAKAN DALAM PELAN TATATUR. **(Nota di dalam Pelan Tatatur)**

a. PENYIASATAN TAPAK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. KERJA TANAH - BS 2003	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. ASAS TAPAK - BS 2004	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. CIVIL ENG. CODE OF PRACTISE NO. 2 EARTH RETAINING STRUCTURE - ISE. UK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. ASAS DAN BINAGALAS BAGI BANGUNAN-BANGUNAN BUKAN PERINDUSTRIAN YANG TIDAK MELEBIHI 4 TINGKAT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tambahan		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**2. KANDUNGAN SET PELAN**

i. Semua set pelan kerja tanah hendaklah menunjukkan :

(a) Pelan lokasi – skala dinyatakan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(b) Pelan tapak – skala dinyatakan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(c) Pelan tatatur kerja tanah mengikut skala 1:500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(d) Pelan kontor pada jarak selang 1.5m mengikut skala 1:500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(e) Lakaran-lakaran terperinci berikut hendaklah mengikut skala 1:500			
- ' Silt trap'	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Perimeter earthdrain'	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- 'Wash trough' - gunakan 'fully automatic' - 'portable'.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Tembok-tebok penahan - cerucuk sasak keeping keluli (sheet piling) - jika ada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Hoarding - tiada gap dengan ground level	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Papantanda projek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(f) Pelan-pelan 'longitudinal'			
- skala tegak 1 : 100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Garisan sempadan (boundary line)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nota :-

/ Ada       X Tiada       - Tidak Perlu       ? Tidak Teratur

Disemak oleh

Pra Semak

Permohonan

PnJ

PERUNDING

PnJ

- skala melintang 1 : 500




Tunjukkan :-

- Kedudukan lokasi 'hoarding'




- level lot-lot bersebelahan




- cadangan bangunan – Ikut Pelan Kelulusan Kebenaran Merancang




- cadangan Jalan – Ikut Pelan Kelulusan Kebenaran Merancang




(g) Nyatakan nama, No. I/C dan Jawatan dalam ruangan tandatangan pemilik.




(h) Tajuk projek hendaklah 'Cadangan pelan kerja tanah bagi .....




(i) Kemukakan laporan 'soil investigation' (1 salinan)




(j) Kemukakan laporan analisa geoteknikal (jika berkaitan)




(k) Kemukakan pelan kelulusan kebenaran merancang (1 salinan)




(l) Kemukakan surat jaminan bertulis kerja tanah.




(m) Kemukakan pengiraan 'silt trap'.




(n) Batalkan pelan ( ) kerana tidak berkaitan.




(o) Kosongkan ruangan atas sebelah kanan pelan.




(p) Kemukakan laporan bergambar keadaan ditapak termasuk lokasi cadangan jalan keluar/masuk




(q) Warnakan semua cadangan baru dalam pelan tatatur dan pelan terperinci. - gunakan warna air kecuali garisan, boleh guna pensel warna.




Tambahan

---



---



---






ii. Pelan tatatur hendaklah menunjukkan :

(a) Tapak kerja tanah.




(b) Jalan masuk (tunjuk in & out).




- hanya satu pintu keluar / masuk dibenarkan




Nota :-

/ Ada

X Tiada

- Tidak Perlu

? Tidak Teratur

	Disemak oleh		
	Pra Semak	Permohonan	
	PnJ	PERUNDING	PnJ
- tunjuk 'pipe crossing' untuk jalan keluar/masuk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- tunjuk keratan rentas dari 'wash trough' ke jalan sediada.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- tunjuk 'egress' dan 'ingress'	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- tunjuk papantanda projek.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(c) Pagar perlindungan (hoarding)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Tiada 'gap' dengan 'ground level' ( dalam pelan perincian)			
(d) Aras 'platform' cadangan bangunan dan jalan dan tatatur mengikut pelan kebenaran merancang.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(e) Tempat aliran keluar saliran	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Lakaran terperinci alat penyukat kelodak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- nyatakan ukuran 'varies'	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Nyatakan saiz dan jenis 'outlet pipe' ke longkang sediada.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(f) Tutupan / lengcongan alur utama, alur air semulajadi atau pembaikan-pembaikan padanya.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- tunjukkan lokasi dan nyatakan saiz dan jenis longkang sediada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(g) Sebarang pengorekan, pemotongan atau penimbusan yang melebihi 3.0m dalam atau tinggi. ( <b>Nota</b> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(h) Struktur-struktur dan kerja-kerja perlindungan tanah daripada hakisan semasa kerja tanah dilakukan sepenuhnya. ( <b>Nota</b> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(i) Nyatakan teknik pengawalan habuk dan debu di dalam pelan serta memastikan ianya dipatuhi dan dilaksanakan sepanjang tempoh masa projek tersebut dijalankan. ( <b>Nota</b> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(j) Kedudukan dan lakaran terperinci 'perimeter earth drain'	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(k) Kedudukan dan lakaran terperinci penahan enap (silt trap)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(l) Kedudukan lakaran terperinci 'wash trough'. Gunakan 'fully automatic wash trough - portable' bagi projek-projek yang dibina berhampiran / bersebelahan jalanraya sediada.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(m) Nyatakan jenis dan saiz sistem perparitan sediada.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(n) Lot-lot dan pembangunan yang berhampiran dengan tapak / skim yang dimajukan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(o) Tunjuk petunjuk dan bezakan warna untuk :-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- 'Silt trap'	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nota :-

/ Ada

X Tiada

- Tidak Perlu

? Tidak Teratur

	Disemak oleh		
	Pra Semak PnJ	Permohonan	
		PERUNDING	PnJ
- 'Mechanical wash trough'	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- 'Earth drain'	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- 'Hoarding'	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- 'Boundary line'	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Papantanda projek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Jalan premix/konkrit selepas 'wash trough' ke jalan premix sediaada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- 'Outlet pipe' dari 'silt trap' ke longkang sediaada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- 'Crossing pipe' di jalan keluar / masuk.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tambahan		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
iii. Mengemukakan jadual bagi kerja-kerja tanah dan susunan dalam mana kerja tanah dijalankan secara berperingkat-peringkat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
iv. Pemaju / Jurutera Perunding hendaklah menyatakan :- ( Nota )			
(a) Amaun tanah yang dikorek dan menyatakan <b>tempat pembuangan / letaknya serta kelulusan dari pihak berkuasa tempatan.</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(b) Amaun tanah yang hendaklah ditimbus dan menyatakan <b>tempat pengambilannya serta kelulusan dari pihak berkuasa tempatan.</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
v. Pemaju / Jurutera Perunding hendaklah menjalankan kerja-kerja 'soil treatment' untuk mengelakkan dan membasmikan serangga perosak seperti anai-anai di tapak-tapak pembinaan. <b>Laporan kajian dan kerja pembasmian hendaklah dikemukakan kepada Jabatan Kesihatan majlis dari masa ke semasa.</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3. PERUNTUKAN-PERUNTUKAN KHAS BERHUBUNG DENGAN KERJA TANAH ASAS TAPAK (FOUNDATION WORKS) – ( Nota )</b>			
(i) Sisi-sisi tanah asas yang melebihi 3.0m tinggi / dalam hendaklah dilindungi dengan struktur penahan atau penstabilan cerun.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(ii) Bagi sisi-sisi yang kurang dari 3.0m dalam, cara perlindungan bagi tebing-tebing hendaklah dibina.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nota :-

/ Ada

X Tiada

- Tidak Perlu

? Tidak Teratur

Disemak oleh

Pra Semak	Permohonan		
	PnJ	PERUNDING	PnJ
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lakaran terperinci dan lokasi bagi perkara (i) & (ii) di atas hendaklah ditunjukkan dalam pelan.

**4. PERUNTUKAN-PERUNTUKAN YANG BERHUBUNG DENGAN KERJA TANAH AM (Nota di dalam Pelan Tatatur)**

(i) Kerja tanah yang melebihi 3.0m tinggi / dalam hendaklah dilindungi dengan struktur penahan atau penstabilan cerun.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(ii) Perkara-perkara berikut hendaklah dinyatakan di dalam pelan dan dipatuhi perlaksanaannya.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(a) Pokok-pokok tidak boleh ditebang / diterangkan sehingga kerja tanah telah sedia untuk diusahakan kerja-kerja pemotongan tersebut sekiranya ada hendaklah dijalankan pada tahap yang minima.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(b) Memastikan bahawa segala kerja-kerja tanah tidak menyebabkan kacauganggu atau kerosakan kepada harta-harta disekelilingnya.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(c) Tanah yang terdedah akibat kerja-kerja pembinaan perlulah ditutup dengan rumput tanam tompok (spot turfing) bagi tanah dari jenis landai dan rumput tanam rapat (close turfing) bagi tanah yang bercerun mengikut kehendak-kehendak yang ditetapkan untuk mengelakkan berlakunya kejadian hakisan. Cerun-cerun hendaklah dibina bersudut 45 <sup>o</sup> atau kadar cerun 1:1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Perlaksanaan langkah-langkah menstabilkan cerun termasuk menyediakan struktur penahan perlu dijalankan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(d) Penyediaan sistem saliran sementara dan kekal serta menyediakan dan penyelenggaraan kolam takungan hujan, perangkap lumpur, 'silt trap', 'earth drain' dan 'wash trough' perlu dilaksanakan setiap masa bagi mengelakkan berlakunya banjir kilat dan kekotoran jalan sediada.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(e) Mengadakan 'premix @ concrete road surfacing' bagi mengelakkan berlakunya pencemaran lumpur dan habuk ke atas jalan raya sediada.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(f) Kerja-kerja pemotongan tanah hendaklah dijalankan pada kadar minima dan setakat mencukupi sahaja untuk kerja-kerja binaan dilaksanakan bagi memastikan keadaan persekitaran terpelihara.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(g) Sekiranya terdapat kerja-kerja 'blasting' orang yang bertanggungjawab perlu mengawasi tahap gegaran yang dihasilkan. Pengawasan ini perlulah diperakui oleh Jurutera yang berkelayakan dan laporan berkaitan tahap 'blasting' perlu dikemukakan kepada Majlis. Perkara di atas termasuk bagi kerja-kerja tersebut.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nota :-

<input type="checkbox"/> /	Ada	<input type="checkbox"/> X	Tiada	<input type="checkbox"/> -	Tidak Perlu	<input type="checkbox"/> ?	Tidak Teratur
----------------------------	-----	----------------------------	-------	----------------------------	-------------	----------------------------	---------------

	Disemak oleh		
	Pra Semak	Permohonan	
	PnJ	PERUNDING	PnJ
(h) Pemaju dan Jurutera Perunding hendaklah memastikan semua langkah-langkah keselamatan di ambil dalam menjalankan kerja-kerja pembinaan termasuk pembinaan struktur bangunan bagi menjamin keselamatan pekerja binaan, orang dan harta awam. Majlis akan mengawasi perkara-perkara di atas setiap masa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(i) Semua alur utama dan alur air semulajadi sekiranya ada perlu disalurkan dan dilencongkan serta mengadakan permatang dan pemetung yang cukup.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(j) Asas jalan yang di bina dan permukaan jalan tersebut hendaklah di sendal bagi mengelakkan enap dengan mengadakan permatang dan pemetung yang cukup.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(k) Timbusan-timbusan tanah hendaklah dipadatkan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(l) Laporan bergambar hendaklah dikemukakan oleh pemaju kepada Majlis setiap dua minggu mengenai aktiviti kerja tanah yang dijalankan serta permasalahan yang timbul dan tindakan segera mengatasinya di ambil di sepanjang tempoh kerja tanah tersebut dilaksanakan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(m) Tiada pembakaran terbuka dibenarkan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(n) Permit menggunakan jalan Majlis bagi kerja-kerja mengangkut tanah dan bahan binaan hendaklah diperolehi dari pihak Majlis sebelum kerja tanah dimulakan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(o) Keadaan persekitaran tapak kerja tanah perlu di kawal agar tidak berdebu dengan mengadakan teknik yang bersesuaian seperti 'water sprinkler' ataupun menanam rumput secaraompok di 'platform' sesuatu paras yang telah siap.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(p) Kerja tanah hanya boleh dijalankan pada masa-masa berikut :- <ul style="list-style-type: none"> <li>• ISNIN - SABTU : 9.00 a.m - 6.00 p.m</li> <li>• AHAD DAN CUTI UMUM : CUTI</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(q) Kerja tanah hendaklah diberhentikan SERTA-MERTA apabila kerajaan mengumumkan Index Pencemaran Udara mencecah 250 i.p.u. Pemaju hanya di benar mengadakan kerja-kerja yang melibatkan keselamatan dan yang melibatkan kestabilan struktur / profil tanah.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(r) Pihak pemaju hendaklah bertanggungjawab ke atas sebarang masalah yang timbul akibat dengan kerja tanah serta bertanggungjawab mengambil tindakan SEGERA mengatasi masalah tersebut.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(s) Kerja-kerja tanah akan dilaksanakan selaras dan mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan di dalam Manual Saliran Mesra Alam Malaysia (MASMA)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nota :-

/ Ada

X Tiada

- Tidak Perlu

? Tidak Teratur

	Disemak oleh		
	Pra Semak	Permohonan	
	PnJ	PERUNDING	PnJ
(t) Tempoh masa di antara kerja pembukaan kawasan dan pembinaan hendaklah disingkatkan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(u) Semua lori yang berisi muatan hendaklah ditutup dengan kanvas dan segala tayar hendaklah dibasuh dan dibersihkan sebelum masuk ke jalan awam semasa kerja-kerja tanah berjalan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(v) Segala tumbuh-tumbuhan rumput dan sebagainya hendaklah dialih sebelum tanah ditarah dan ditimbus.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(w) Semua setinggian yang ada di tapak perlu dipindah sebelum memulakan kerja.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(x) Semua kerjatanah hendaklah dibuat di dalam lot pemohon itu sendiri. Sekiranya kerja-kerja itu dicadangkan di lot yang bersebelahan, kebenaran bertulis daripada pemunya tanah itu mestilah didapati dan dibuat di atas setiap set pelan kerjatanah.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(y) SALIRAN – Sungai / anak sungai / parit yang sediaada hendaklah dibersihkan lodak dengan perbelanjaan pemunya sendiri kalau ia berlodak disebabkan oleh kerja-kerja tanah yang dicadangkan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**5. PRA SEMAK**

Disemak oleh

\_\_\_\_\_

PnJ

**6. TEMPOH SAH LAKU TARIKH PENGESAHAN PRA SEMAKAN PERMOHONAN ADALAH 6 BULAN DARI TARIKH SEMAKAN.**

**Nota:**

**(Semua Pembedulan hendaklah di pinda sebelum permohonan dikemukakan dikaunter OSC.)**

**JABATAN KEJURUTERAAN  
MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA**

**BORANG KIRAAN BAYARAN PROSES KELULUSAN PELAN KERJA TANAH**

UNDANG-UNDANG KECIL KERJA TANAH  
(MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA) 2007

TAJUK PROJEK \_\_\_\_\_

**A. Bayaran Wang Cagaran**

a) Pembangunan

- i) Bagi kerja tanah am ( minima RM 5,000.00 sehektar )  
RM 5,000.00 x .....hektar = RM.....
- ii) Penggunaan Jalan Awam ( minima RM 10,000.00 sebulan )  
RM 10,000.00 x .....bulan = RM.....
- iii) Penyelenggaraan parit ( RM 10,000.00 setiap permohonan )
- iv) Langkah kawalan banjir ( RM 10,000.00 setiap permohonan )

b) Rumah Banglo (1 unit sahaja) - ( minima RM 2,000.00 )

RM .....

**B. Bayaran Proses Pelan Kerja Tanah**

PERKARA	KADAR (RM)	AMAUN	JUMLAH (RM)
(a) Kerja Tanah Am ( General Earthworks)	250.00 / hektar	..... ha	.....
(b) Lawatan Tapak Jurutera Majlis / Wakilnya	50.00 / Lawatan	3 Kali	150.00
(c) Penggalian Tanah Dari Paras Tertinggi 0.0 - 3.0m - 250m Padu Pertama - Setiap 100m Padu Tambahan / Sebahagian Daripadanya	12.50 / m padu	Lump Sump .....	65.00 .....
> 3m - < 12m - 250m Padu Pertama - Setiap 100m Padu Tambahan / Sebahagian Daripadanya	18.75 / m padu	Lump Sump .....	97.50 .....
> 12m - 250m Padu Pertama - Setiap 100m Padu Tambahan / Sebahagian Daripadanya	25.00 / m padu	Lump Sump .....	130.00 .....
(d) Rubble Wall / RC Retaining Wall - Setiap 9m <sup>2</sup>	3.00	.....	.....
JUMLAH RM			.....
*Nota : Bayaran minima proses pelan baru atau pindaan pelan adalah RM 200.00			
<b>JUMLAH BAYARAN PROSES PELAN RM</b>			.....

Disediakan oleh:

Disemak oleh:

Tarikh:

.....  
(PERUNDING)

.....  
(MBPJ)